

01.01.-10320/6-2019

16.01.2019.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
Огранак ХЕ Ђердап  
19320 Кладово, Трг краља Петра 1

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), чланова 10. и 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије” (ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24. 08. 2018. године), Дописа о продужењу рока извршења уговора заведеног код Купца под бр. 33000-28043/36-2018 од 25.12.2018. године и Предлога за измену уговора број 01.03.-10320/3-2019 од 10.01.2019. године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-47978/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА:**  
**РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЋНОГ АГРЕГАТА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН/2000/0158/2017**

Наручилац: Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд, Балканска 13, Београд, Огранак ХЕ Ђердап (у даљем тексту: Купац)  
Понуђач: заједничка понуда групе понуђача „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА” д.о.о., ул. Аеродромска бр.7, Краљево – Носилац посла, „ИМП АУТОМАТИКА” д.о.о., ул. Волгина 15, Београд – члан групе понуђача, Институт „Михајло Пупин пројект инжењеринг” д.о.о., ул. Волгина 15, Београд – члан групе понуђача, „ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ИСПИТИВАЊЕ” д.о.о., ул. Поречка 5, Л-1, Београд – члан групе понуђача, „ВТ ТУРБО” д.о.о., ул. Заложка цеста бр.69, Љубљана, Словенија – члан групе понуђача, „ЕЛЕКТРОРЕМОНТ” д.о.о. ул. Ивана Мештровића бр.2, Суботица – члан групе понуђача, „ТЕРМООПРЕМА” д.о.о., ул. Дунавска бр.40, Београд – члан групе понуђача (у даљем тексту: Продавац)

Након закључења Уговора о ревитализацији кућног агрегата, заведеног код Купца под бр. 01.01.-28043/26-18 од 05.07.2018. године а код Продавца под бр. 8535 од 12.07.2018. године (у даљем тексту: *уговор*), Купац, без спровођења поступка јавне набавке дозвољава промену уговореног рока за испоруку добара и извођење радова по наведеном уговору.

**Опис предмета набавке:** Предмет јавне набавке је ревитализација кућног агрегата, у свему према Конкурсној документацији за ЈН/2000/0158/2017.

**Основ за измену уговорених услова** су конкурсна документација за предметну јавну набавку, и то тачка 6.33 Упутства понуђачима како да сачине понуду и члан 18. модела Уговора и члан 18. Уговора.

**Првобитни рок за извршење обавезе:** Према члану 5 Уговора, Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у следећим роковима:

-Изради пројекат за извршење машинског и електроенергетског дела у року од 60 дана од ступања Уговора на снагу,

- Испоручи добра и изведе радове у року од 180 дана од дана ступања Уговора на снагу.

У складу са чланом 9. Уговора, Достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла 24.07.2018.године уговор ступа на снагу.

Рок за извршење уговорних обавеза је 20.01.2019. године.

**Измењени рок за извршење уговорне обавезе:** Уговорени рок се продужава до 21.03.2019. године.

**Првобитна вредност уговора без ПДВ:** 39.907.122,00 динара.

Вредност уговора се не мења.

**Објективни разлози за измену уговора:** Кућни агрегат који се налази на објекту ХЕ Врла 1 извор је напајања потрошача сопствене потрошње за све четири електране путем мреже 10kV. Преко трансформатора 10/0,42kV, снаге 1000kVA на ХЕ „Врла 1“ врши се напајање сопствене потрошње агрегата на ХЕ „Врла 2,3 и 4“, док се ХЕ „Врла 1“ директно напаја преко кућног агрегата.

С обзиром да агрегати на Власинским ХЕ раде у време вршног оптерећења електроенергетског система, извор основног напајања потрошача сопствене потрошње на свим објектима електрана, изузев на ХЕ „Врла 4“, представља 10kV мрежа, преко трансформатора преносних односа 10/0,42kV одговарајућих називних снага (1000kVA за ХЕ „Врла 1“ и ХЕ „Врла 3“ и 400kVA за ХЕ „Врла 2“ и ХЕ „Врла 4“). 10kV мрежа повезује све четири (4) електране.

Уговором број 01.01.-28043/26-2018 од 05.07.2018. набавка је додељена групи понуђача: „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ д.о.о. ул. Аеродромска бр.7, Краљево – Носилац посла, „ИМП АУТОМАТИКА“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд – члан групе понуђача, Институт „Михајло Пупин пројект инжењеринг“ д.о.о. ул. Волгина 15, Београд – члан групе понуђача, „ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ИСПИТИВАЊЕ“ д.о.о. ул. Поречка 5, Л-1, Београд – члан групе понуђача, „ВТ ТУРБО“ д.о.о. ул. Заложка цеста бр.69, Љубљана, Словенија – члан групе понуђача, „ЕЛЕКТРОРЕМОНТ“ д.о.о. ул. Ивана Мештровића бр.2, Суботица – члан групе понуђача и „ТЕРМООПРЕМА“ д.о.о. ул. Дунавска бр.40, Београд – члан групе понуђача.

Наручилац је изабраној групи понуђача предао сву расположиву документацију из 1954.год.,али у истој није садржана изворна техничка документација (радионички цртежи са тачним детаљима тј. карактеристикама материјала) генератора (статора, ротора, система побуде).

За коначно наручивање делова и опреме за уговорену ревитализацију кућног агрегата, била је неопходна демонтажа постојећих делова и опреме агрегата, из разлога израде радионичких цртежа са мерама и карактеристикама материјала, што је оправдано условило продужетак рока за набавку лим пакета статора и остале опреме агрегата, како исти није било могуће поручити пре комплетне демонтаже, дефектаже и снимања геометрије лим пакета статора у фабричким условима.

Наводи из дописа од 20.12.2018.године (заведеног код Купца под бр. 33000-28043/36-2018 од 25.12.2018. године) о утрошку додатног времена ван плана предвиђеног за демонтажу опреме су оправдани, јер је постојећа опрема у раду од 1954. године и није се могао проценити обим радова на ревитализацији генератора кућног агрегата.

Ревитализација кућног агрегата представља прве озбиљније радове на санацији постојеће опреме од монтаже и пуштања у рад.

Пројекат за извођење електроенергетских и машинских инсталација је испоручен у предвиђеном року, како је дефинисано Уговором. Тражени пројекат обухвата само инсталације, а не и техничку документацију за статор и ротор генератора за које се тражи продужетак рока извршења радова, али ће се тек након завршетка радова испоручити комплетан пројекат изведеног објекта.

Измена уговора се врши у складу са чл. 18. став 2) уговора где је прописано да Купац може дозволити промену битних елемената уговора ако наступе објективне околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране а који је услов испуњен.

**Након доношења ове одлуке**, уговорне стране ће закључити Анекс бр.1 уговора о јавној набавци.

**Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЈП ЕПС  
Огранак ХЕ Ђердап  
Финансијски директор  
  
Снежана Бондеровић, дипл.екон.

