

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Огранак ХЕ Ђердап
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
Број: 01.01-37439/3-2019
31.01.2019 године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15;у даљем тексту:ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Предлога за измену уговора о јавној набавци број 01.03.-37439/2-2019 од 24.01.2019.године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-47978/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Након закључења Уговора о пружању услуге:“ **Санација мотора М1 на ПАП Лисина**“, по јавној набавци број ЈН/2000/0440/2018 (24/2018), заведен код Наручиоца – Корисника услуге под бр. 01.01-296893/30-2018 од 08.08.2018. године и код Пружаоца услуге под бр. 612 од 08.08.2018. године (у даљем тексту:Уговор), **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену уговореног рока пружања услуге.**
2. **Опис предмета набавке:**Набавка услуге :“ **Санација мотора М1 на ПАП Лисина**“
3. **Основ за измену уговорених услова су:** конкурсна документација за предметну јавну набавку, и то тачка 6.29 Упутства понуђачима како да сачине понуду и члан 27. модела Уговора и члан 27. Уговора
4. **Првобитни рок извршења услуге:**180 дана од дана ступања Уговора на снагу.
5. **Измењени рок извршења услуге:** до 31.07.2019.године
6. **Првобитна вредност уговора:** 35.371.700,00 динара
7. **Вредност уговора се не мења.**
8. **Објективни разлози за измену уговора:** у току извршења предметног Уговора, Пружалац услуге је наилазио на непредвиђене околности услед којих није успео да санира топла места на лим пакету на којима је било локално загревање како је било предвиђено уговореним обавезама. Разлог због кога није било могуће извршити санацију лим пакета је тај што локална топла места на лим пакету нису била на површини већ у дубљој зони лим пакета што се могло утврдити након неколико безуспешних покушаја санације.Како су наведене околности наступиле након закључења Уговора и како исте не зависе од воље ниједне уговорне стране, потребно је извршити измену уговореног рока пружања услуге и омогућити Пружаоцу услуге да уговорену услугу изврши у потпуности.
9. **Након доношења ове одлуке,** уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.

10. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Корисник услуге Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак ХЕ Ђердап и Пружалац услуге – група понуђача коју чине „Репро -опрема“ д.о.о. Београд (носилац посла), „ИМП-Аутоматика“ д.о.о. Београд, „Електортехнички институт Никола Тесла“ а.д. Београд, „АТБ Север“ д.о.о. Суботица и „North-control“ д.о.о. Суботица (чланови групе понуђача), по спроведном отвореном поступку јавне набавке, број 2000/0440/2018 (24/2018), закључили су Уговор, заведен код Корисника услуге под бр. 01.01-296893/30-2018 од 08.08.2018. године и код Пружаоца услуге под 612 од 08.08.2018 године, о пружању услуге :“ **Санација мотора М1 на ПАП Лисина**“.

Након закључења Уговора, , независно од воље уговорних страна, наступиле су околности услед којих се јавила потреба за изменом предметног уговора и то уговореног рока пружања услуге. Наиме, приликом пружања услуга на санацији лим пакета статора мотора М1на ПАП Лисина Пружалац услуге није успео да санира топла места на лим пакету на којима је било локално загревање како је било предвиђено уговореним обавезама. Разлог због кога није било могуће извршити санацију лим пакета је тај што локална топла места на лим пакету нису била на површини већ у дубљој зони лим пакета што се могло утврдити након неколико безуспешних покушаја санације после чега је Пружалац услуге доставио допис mail-ом у коме наводи да узимајући у обзир препоруку ТП-32 лим пакет не задовољава што се и потврђује у извештају од ЕТИ „Никола Тесла“ бр. 318580- L.

Имајући у виду напред наведено, да би Пружалац услуге извршио своје уговорне обавезе неопходно је да се претходно изврше услуге израде лим пакета статора за мотор М1 у ПАП Лисина. Извршење наведених услуга, које нису биле укључене у првобитни уговор а које су постале неопходне за извршење истог, Наручилац ће омогућити након спровођења јавне набавке за набавку додатних услуга применом преговарачког поступка. Извршење наведених додатних услуга,које изискује одређен временски период и услед којих је неопходно продужити уговорени рок извршења, омогућиће Пружаоцу услуге даље извршење обавеза предвиђених основним уговором.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, тачком 6.29 Упутства понуђачима како да сачине понуду и чланом 27. став 3. Уговора предвиђено је да Наручилац може након закључења уговора, из објективних разлога, да дозволи промену битних елемената уговора.

ЈП ЕПС

Огранак ХЕ Ђердап Кладово

Финансијски директор

Снежана Бондеровић , дипл.екон.