

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
Огранак ХЕ Ђердап  
19320 Кладово, Трг краља Петра 1  
Број: 01,01,-5837/24-2019  
22.05.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15;у даљем тексту:ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Предлога за измену уговора о јавној набавци број 01.02.-5837/22-2019 од 15.05.2019.године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-47978/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

#### О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Након закључења Уговора** о извођењу радова: Радови на одржавању објеката за потребе ХЕ Ђердап 2, Партија 1 - Радови на грађевинском одржавању објеката, по јавној набавци број ЈН/2000/0456/2018 (2059/2018), заведен код Наручиоца –под бр. 01.01-5837/12-2019 од 22.03.2019. године и код Извођача радова под бр. 10-8/67-2019, од 20.03.2019. године (у даљем тексту:Уговор), **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену уговореног рока извођења радова.**
2. **Опис предмета набавке:** Радови на одржавању објеката за потребе ХЕ Ђердап 2, Партија 1- радови на грађевинском одржавању објеката.
3. **Основ за измену уговорених услова су:** конкурсна докуменатција за предметну јавну набавку и то тачка 6.31 Упутства понуђачима како да сачине понуду и члан 8. модела Уговора и члан 8. Уговора став 5 тачка 3.
4. **Првобитни рок извршења услуге:** 40 дана од увођења извођача радова у посао.
5. **Измењени рок извршења услуге:** до 27.07.2019.године
6. **Првобитна вредност уговора:** 2.994.338,00 динара
7. **Вредност уговора се не мења.**
8. **Објективни разлози за измену уговора:** у току извршења предметног Уговора, Извођач радова је упутио допис Наручиоцу, број 10-867/2019, од 14.05.2019.године, којим је констатовао да је извео све радове који су могли бити изведени по наведеном уговору осим радова на позицијама 12-16 из Спецификације радова. Радове на овим позицијама није у могућности да изведе имајући у виду да је због великих атмосферских падавина дошло до повећања дотока на Дунаву и издизања низводне коте до 33,59 те због великог водостаја реке Дунав у канал у коме се предвиђени радови изводе продире вода што је и документовано фотографијом са места извођења радова. Овакви радови се могу изводити само за време малог водостаја. Како су наведене околности наступиле након закључења Уговора и како исте не зависе од воље ниједне уговорне стране,

потребно је извршити измену уговореног рока извођења радова и омогућити Извођачу радова да уговорене радове изврши у потпуности.

9. Након доношења ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
10. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак ХЕ Ђердап и Извођач радова Ђердап услуге а.д. Кладово, Ђердапски пут бб, 19320 Кладово, по спроведном отвореном поступку јавне набавке, број 2000/0456/2018 (20592018), закључили су Уговор, заведен код Наручиоца–под бр. 01.01-5837/12-2019 од 22.03.2019. године и код Извођача радова под бр. 10-8/67-2019, од 20.03.2019. године, о извођењу радова: Радови на одржавању објекта за потребе ХЕ Ђердап 2, Партија 1 - Радови на грађевинском одржавању објекта.

Након закључења Уговора, независно од воље уговорних страна, наступиле су околности услед којих се јавила потреба за изменом предметног уговора и то уговореног рока извођења радова. Наиме, у току извршења предметног Уговора, Извођач радова је упутио допис Наручиоцу, број 10-867/2019, од 14.05.2019. године, којим је констатовао да је извео све радове који су могли бити изведени по наведеном уговору осим радова на позицијама 12-16 из Спецификације радова. Радове на овим позицијама није у могућности да изведе имајући у виду да је због великих атмосферских падавина дошло до повећања дотока на Дунаву и издизања низводне коте до 33,59 те због великог водостаја реке Дунав у канал у коме се предвиђени радови изводе продире вода што је и документовано фотографијом са места извођења радова. Овакви радови се могу изводити само за време малог водостаја. Како су наведене околности наступиле након закључења Уговора и како исте не зависе од воље ниједне уговорне стране, потребно је извршити измену уговореног рока извођења радова и омогућити Извођачу радова да уговорене радове изврши у потпуности.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, тачком 6.31 Упутства понуђачима како да сачине понуду и чланом 8. став 5 тачка 3. Уговора предвиђено је да Наручилац може након закључења уговора, из објективних разлога, да дозволи промену битних елемената уговора.

ЈП ЕПС

Огранак ХЕ Ђердап

Финансијски директор

  
Снежана Бондеровић, дипл.екон.

